

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl.1 Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ : Lubomír Dado
 Osloboditeľov 931/17
 963 01 Krupina

Štatutárny zástupca : Lubomír Dado, osobne
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK45 0200 0000 0012 2394 7853
IČO: 34788905
DIČ: 1020605740
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica Odd S r.o. vo vložke 605-1082 vydaný OU
Zvolen

1.2. Objednávateľ : Mesto Krupina
 Svätotrojičné námestie 4/4
 963 01 Krupina
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
IČO : 00320056
DIČ : 20211525540
IČ DPH : nie je platca DPH
Telefón : 0421 45 5550311
Fax : 0421 45 5550325

Preambula

1. Dňa 21.03.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 52/2018/OVZP medzi zhotoviteľom Lubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO: 34788905 a objednávateľom Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo „ **Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina** “(ďalej len „zmluva“). Zmluva bola upravená a zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 16.07.2018 a Dodatkom č.2 zo dňa 19.11.2018.

2. Z dôvodu :

- nepriaznivých poveternostných podmienok v mesiaci február 2019 / preukázateľne nízke teploty na montáž materiálu titánzink, ktorý má tendenciu sa lámať pod teplotu 10°C a dodávateľ neposkytne záruku pri nedodržaní stanovených podmienok/
- niektoré ozdobné prvky strechy, ktoré sa mali späťne namontovať, boli značne poškodené a nezabezpečovali vodotesnosť strešného plášťa a preto bolo potrebné ich dať vyrobiť / jedná sa o tri kusy ozdobných oválnych prvkov nad balkónom /.

Na základe uvedeného Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2018, predmetom ktorej je dodať dielo „ Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina “ v súlade s čl. 11., bod 11.3. citovanej zmluvy.

Čl. I. Predmet dodatku

2. Článok 4. Čas plnenia sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie čl. 4 ods. 4.1 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:


Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia diela sa mení a dojednáva na nový termín, do 31.5. 2019.

Článok II. Záverčné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Krupine, dňa : 29. 3. 2019

Za zhotoviteľa:

o 

V Krupine, dňa : 29. 3. 2019

Za objednávateľa:

..... 