

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 48/2022/OVZP**

ktorú uzavreli zmluvné strany

**Objednávateľ: Mesto Krupina**

**Sídlo: Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina**

**IČO: 00320056**

**Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina**

**IČO: 00320056**

DIČ: 2021152540

IČ DPH: Nie je platcom DPH

Bankové spojenie: VÚB a. s., Krupina

Číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 2002 0412

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno: VIAKORP, s.r.o.**

**Sídlo: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen**

**IČO: 50228455**

**Štatutárny zástupca: Ing. Michal Šimko, Stanislav Dado, Ján Bohovic**

Bankové spojenie: UniCretid Bank

IBAN: SK11 1111 0000 0011 32792008

IČO: 50228455

DIČ: 2120221499

IČ DPH: SK2120221499

Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S

### **Preambula**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.02.2022 Zmluvu o dielo č. 48/2022/OVZP, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Most cez rieku Krupinica“. Následne dňa 27.07.2022 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1 k tejto zmluve.
2. Podľa čl. IV. citovanej zmluvy termín vykonania diela zmluvné strany dohodli na 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
3. Zápisnicou – Záznamom z odovzdania a prevzatia staveniska stavby zo dňa 12.05.2022 zmluvné strany upravili termín vykonania diela tak, že lehota 6 mesiacov na odovzdanie diela začne plynúť odo dňa prevzatia staveniska, vzhľadom na uplynutie viac ako dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy do dňa prevzatia staveniska, pričom termín prevzatia staveniska priamo súvisel so zahájením prác na vykonaní preložky 2 x NN vedenia v zmysle Zmluvy o dielo č. 91/2022/OVZP zo dňa 09.05.2022.
4. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany rešpektujúc túto písomnú dohodu uvedenú v zápisnici – zázname z odovzdania a prevzatia staveniska stavby týmto dodatkom z opatrnosti potvrdzujú a zároveň týmto dodatkom upravujú cenu diela znížením o sumu za uskutočnenie stavebného objektu SO 601-00 – Preložka NN káblov SSD, z dôvodu uskutočnenia tohto stavebného objektu spoločnosťou Elektroenergetické montáže, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo č. 91/2022/OVZP zo dňa 09.05.2022.

**Čl. I.**  
**Predmet Dodatku č. 2**

1. Zmluvné strany týmto dodatkom č. 2 potvrdzujú dojednanie o zmene termínu vykonania diela, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodli v zápisnici – v zázname z odovzdania a prevzatia staveniska stavby, pričom menia doterajšie znenie čl. IV. Zmluvy v bode 1. a nahrádzajú ho novým textom, takto:

**„1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že dielo podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy bude zrealizované najneskôr do 6 mesiacov, pričom lehota na odovzdanie diela začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom diela.“**

2. Zmluvné strany sa ďalej týmto dodatkom č. 2 dohodli na zmene zmluvných podmienok týkajúcich sa ceny diela dojednanej v čl. V. bod 2 citovanej zmluvy. Pôvodné znenie čl. V. bod 2. sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

**„2. Celková cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 48/2022/OVZP je dohodnutá vo výške 484 903,83 Eur (slovom: štyristoosemdesiatštyritisíc deväťstotri a osemdesiattri centov) vrátane DPH, z toho DPH je 80 817,31 Eur.“**

**Čl. II.**  
**Záverečné ustanovenia dodatku č. 2**

1. Ustanovenia citovanej Zmluvy o dielo č. 48/2022/OVZP, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne a vážne, dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho štatutárni zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 48/2022/OVZP je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

V Krupine, dňa ..... 2022

Vo Zvolene, dňa ..... 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta

.....  
Ing. Michal Šimko  
konateľ s.r.o.