



MESTO KRUPINA,
SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056

DODATOK č. 2

K Zmluve o dielo č. 21/2022 na stavebné práce

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi:

Článok I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Adresa sídla spoločnosti: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
DIČ: 20 200 168 89
IČ DPH: SK 20 200 168 89
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875

Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Tel: + 421 52 431 80 00

E-mail: arprog@arprog.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Mesto Krupina

sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

zastúpený: Ing. Radoslav Vazan-primátor mesta

osoba oprávnená preberať

zmluvné plnenie - kontaktná osoba: Ing. Norbert Kemp

telefón : 917 149 878

IČO: 00320056

DIČ: 2021152540

Bankové spojenie : VÚB a.s., retailová pobočka Krupina

IBAN: SK 240200 0000 0000 2002 0412

(ďalej ako „objednávateľ“)

Článok II.**Úvodné ustanovenia**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 zmluvu o dielo č. 21/2022 v znení Dodatku č.1 predmetom ktorej je zhotovenie diela: „**Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina Kopanice**“. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 18.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku nasledovného znenia.

Článok III.**Predmet dodatku**

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene ustanovení 4.10 a 6.1 zmluvy, ktoré po doplnení a zmene znejú nasledovne:

„4.10 Zmluvné strany sa dohodli na oprávnenom prerušení prác na diele odo dňa 06.06.2023 do predloženia opravenej projektovej dokumentácie, z dôvodu pochybenia na strane objednávateľa v predloženej projektovej dokumentácii, ktorá nie je v súlade so skutočným stavom. Zhotoviteľ ku pokračovaniu v prerušených prácach bezodkladne pristúpi po odstránení pochybení v projektovej dokumentácii a po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že o dobu oprávneného prerušenia prác na diele sa primerane predlžuje termín zhotovenia diela dojednaného vo vecnom a časovom harmonograme, ktorý je prílohou č.3 zmluvy o dielo. Oprávneným prerušením prác sa zhotoviteľ vyslovene nedostane do omeškania s riadnym a včasným plnením.“

„6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela formou dvoch faktúr. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru do dvoch dní odo dňa prerušenia prác, na základe súpisu vykonaných prác ku dňu prerušenia schváleného stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví druhú, konečnú faktúru po ukončení diela v rozsahu súpisu vykonaných prác a dodávok v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a prevzatých objednávateľom. Splatnosť takto vystavených faktúr je 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi do dvoch dní od odsúhlasenia súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.“

Článok IV.**Záverečné ustanovenia**

4.1 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

4.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.



MESTO KRUPINA,

SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056

4.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky jeho ustanovenia sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Krupine, dňa

V Poprade, dňa

Objednávatel':

Zhotovitel':

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva